

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอยสถาพร (ตรงข้าม หมู่บ้านสายลมขมิ้ว) ม.๔ ต.เสม็ด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๓๙๔ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๙๙๕,๐๐๐						←	→						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอย ๑๘/๒ มิตรสัมพันธ์ (ซอยแก้วทนู) หมู่ ๖ ต.บ้านปึก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๙๘๐,๐๐๐					←	→						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอย ๑๘/๑ มิตรสัมพันธ์ (ซอยแก้วมณี) ม.๖ ต.บ้านปึก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๔๒๐,๐๐๐													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอย ๑๘ มิตรสัมพันธ์ (ข้างโรงแรมสวีทอินน์) ม.๔ ต.เสม็ด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๑,๔๐๐,๐๐๐					←	→							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนมิตรสัมพันธ์ ข้างร้านอาหารบัวทอง (ชุมชนบ้านไทย) ม.๑ ต.อ่างศิลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ ๓.๕๐-๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๑๗๐,๐๐๐												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกซอย ๗ มิตรสัมพันธ์ (ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี) ม.๑ ต.บ้านปึก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๓๕๐,๐๐๐						←	→					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกซอย ๙ ถนนประชาสุนทร (บ้านปากคลองโรงนาค) ม.๑ ต.บ้านปึก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน (จ่ายเงินสะสม)	๘๐๐,๐๐๐						←	→					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอยสิทธิโชติ (ซอยหมู่บ้านบุษราคัมด้านขวา) (ชุมชนบ้านเนินมะกอกใน) ม.๗ ต.เสม็ด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๖ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๒,๘๐๐,๐๐๐								←	→			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณปากซอย ๑๒ (ชุมชนบ้านซากพุดซาร่วมใจ) ม.๔ ต.ห้วยกะปิ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๑๖๐,๐๐๐													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณปากซอยเสถียรวารีม.๑ ต.อ่างศิลา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปากซอยเสถียรวารีม.๑ ต.อ่างศิลา จุดที่ ๑ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๔๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๑๒ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองอ่างศิลา (จ่ายเงินสะสม)	๔๘๐,๐๐๐												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยห้วยกะปิ ๑๕ (ชลรัตน์) ม.๔ ต.ห้วยกะปิ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยห้วยกะปิ ๑๕ ชลรัตน์ โดยวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๖.๔๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ฯ (จ่ายเงินสะสม)	๑๐๐,๐๐๐												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๒	โครงการปรับปรุงขอบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ต.อ่างศิลา ต.บ้านปึก ต.เสม็ด ต.ห้วยกะปิ	ค่าปรับปรุงขอบ่อพักและฝาบ่อพักเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๔,๐๐๐,๐๐๐					←	→						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณ แยกซอยห้วยกะปิ ๑๒ (ซอยกล้วยไม้) ม.๔ ต.ห้วยกะปิ	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๗๗๕ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๑๓,๕๐๐,๐๐๐												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุและศูนย์เรียนรู้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมลานคอนกรีต ม.๑ ต.อ่างศิลา	ค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมลานคอนกรีต รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๔,๐๐๐,๐๐๐													อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอยห้วยกะปิ ๑๗ (สารพัดช่าง) หลังหมู่บ้านเดอะวิลเลจบางแสน ออกถนนข้าวหลาม (ชุมชนบ้านการุณย์) ม.๕ ต.ห้วยกะปิ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๗.๕๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐												อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณตลาดเก่าอ่างศิลา ม.๒ (ชุมชนมะเกลือสามัคคี) ม.๓ (ชุมชนคนหมู่ ๓) ต.อ่างศิลา	ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๙.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ (จ่ายเงินสะสม)	๙,๐๐๐,๐๐๐								←	→			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๗	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ หลังอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ก่อสร้างอาคารพัสดุเพื่อใช้ในการ เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (จ่ายเงินสะสม)	๗๘๑,๐๐๐					←							→	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหลังซอยร้านจาน ๒ บาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	๘๐๐,๐๐๐					←	→							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๙	โครงการติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา	ระบุชื่อชอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ชัดเจน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (จ่ายเงินสะสม)	๑,๒๖๙,๐๐๐					←							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	