

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงอาคาร พร้อมภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา (แห่งใหม่)	68,000,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	√	-	-	-
2	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา หมู่ 3 ตำบลเสม็ด	9,800,000	ต.ค. 68 - ก.ค. 69	√	-	-	-
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหลังร้านจาน 2 บาท	18,100	ต.ค. 68 - พ.ย. 69	-	-	√	18,028.60
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยแยกซอย 18 มิตรสัมพันธ์ ม.6 ต.เสม็ด	15,849,400	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
	รวม	93,667,500	-	2	1	1	18,028.60

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย กระทรวงมหาดไทย	80,000	ม.ค. - เม.ย. 69	√	-	-	-
2	โครงการขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ เศรษฐกิจทางทะเล เช่น พันธุ์ปู หอยนางรม หอยแมลงภู่	100,000	ก.พ. - พ.ค. 69	√	-	-	-
3	โครงการบริหารจัดการและพัฒนาชายฝั่ง ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา	50,000	ม.ค. - มี.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	50,000	ม.ค. - มี.ค. 69	√	-	-	-
5	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา	50,000	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
6	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า"	50,000	มี.ค. - พ.ค. 69	√	-	-	-
	รวม	380,000	-	4	2	-	-

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการวาไรตี้สีสันอ่างศิลาเฟสติวล (Variety Seeson Angsila Festival)	5,000,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	-	-	-	โอนลด 5,000,000
2	โครงการมหรหรมของดีอ่างศิลา	5,000,000	ก.พ. - เม.ย. 69	-	-	-	โอนลด 5,000,000
3	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ท้าวยายม่อม	50,000	พ.ค. - มิ.ย. 69	√	-	-	-
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชน	300,000	ธ.ค. 68 - ส.ค. 69	-	√	-	146,707
5	โครงการพัฒนาตลาดตามหลัก สุขาภิบาลในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา	50,000	เม.ย. - ก.ค. 69	√	-	-	-
6	โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาล เมืองอ่างศิลา	100,000	มี.ค. - ก.ค. 69	√	-	-	-
	รวม	10,500,000	-	3	1	-	146,707

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,186,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	√	-	27,633,600
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	7,584,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	√	-	4,128,400
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	300,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	√	-	157,500
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	2,000,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	√	-	1,500,000
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี	130,000	ก.พ. - ก.ค. 69	-	-	√	130,000
6	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลด อุบัติเหตุทางการจราจร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	20,000	เม.ย. - ก.ค. 69	-	-	√	20,000
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	130,000	ม.ค. - ก.ย. 69	√	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ	600,000	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	-	√	-	241,711
9	โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	150,000	ม.ค. - ก.ย. 69	√	-	-	-
10	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ผ่านการเรียนรู้จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	500,000	พ.ย. 68 - ส.ค. 69	-	√	-	48,900
11	โครงการจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอ่างศิลา	50,000	ม.ค. - ก.ย. 69	√	-	-	โอนลด 45,000
12	โครงการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บผู้สูงอายุ	100,000	ก.พ. - พ.ค. 69	-	-	√	66,900
13	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000	เม.ย. - ก.ค. 69	√	-	-	-
14	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	100,000	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	93,028
15	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	2,000,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	1,721,370
16	โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว	200,000	ก.พ. - ส.ค. 69	-	-	√	199,620
17	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1,000,000	ก.พ. - มิ.ย. 69	√	-	-	-
18	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	120,000	ม.ค. - พ.ค. 69	-	-	√	105,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
19	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือบริหารจัดการสัตว์จรจัดที่ถูกต้องในชุมชน	50,000	มี.ค. - มิ.ย. 69	√	-	-	-
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	50,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	40,221
21	โครงการสุชาติ วิถีใหม่ ห่วงไกล พฤติกรรมเสี่ยง	50,000	พ.ค. - ส.ค. 69	√	-	-	-
22	โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดต่อในเด็กวัยเรียน	50,000	มิ.ย. - ก.ย. 69	√	-	-	-
23	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	100,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	√	-	-	-
24	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	400,000	พ.ค. - ก.ค. 69	√	-	-	-
25	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	100,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	√	-	-	-
26	โครงการผู้ยาบ้านฉัน เทศบาลเมืองอ่างศิลา "1 อปท. 1 สมุนไพร เณลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม"	50,000	มี.ค. - พ.ค. 69	√	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
27	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา ของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ	40,000	ก.ค. - ส.ค. 69	√	-	-	-
28	โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองในการ จัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ	20,000	เม.ย. - พ.ค. 69	√	-	-	-
29	โครงการแสดงผลงานเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ	40,000	ก.พ. - มี.ค. 69	-	-	√	31,777
30	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	50,000	เม.ย. - มิ.ย. 69	√	-	-	-
31	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา 1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัด การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,034,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	√	-	432,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
32	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,501,408	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	√	-	952,451.50
33	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	4,448,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	√	-	1,972,674
34	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ	40,000	ม.ค. - ก.พ. 69	-	-	√	38,291.22
35	โครงการเสริมทักษะการว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย	150,000	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	75,060.20
36	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	600,000	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	-	-	√	541,124.25
37	โครงการเสริมทักษะการว่ายน้ำสำหรับเด็กในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา	150,000	ก.พ. - พ.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
38	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม)	300,000	ต.ย. - พ.ย. 68	-	-	√	300,000
39	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากลให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน (อุดหนุนโรงเรียนวัดเตาปูน)	150,000	ต.ย. - พ.ย. 68	-	-	√	150,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
40	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค)	150,000	ต.ย. - พ.ย. 68	-	-	√	150,000
41	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน (อุดหนุนโรงเรียนพระตำหนักมหาราช)	300,000	ต.ย. - พ.ย. 68	-	-	√	300,000
42	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ของเด็กปฐมวัย (อุดหนุนโรงเรียนพระตำหนักมหาราช)	108,900	เม.ย. - พ.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
43	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ (อุดหนุนโรงเรียนวัดเสม็ด)	212,500	เม.ย. - พ.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
44	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (อุดหนุนโรงเรียนวัดเสม็ด)	322,000	เม.ย. - พ.ค. 69	-	√	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
45	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะ ความสามารถผู้เรียนด้านดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอังกษิลาพิทยาคม (อุดหนุนโรงเรียนอังกษิลาพิทยาคม)	422,900	เม.ย. - พ.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
46	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน สัมพันธ์	250,000	มิ.ย. - ส.ค. 69	√	-	-	-
47	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างฝีมือพื้นบ้านและอบรมพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ชุมชนอังกษิลา	200,000	ก.พ. - มิ.ย. 69	√	-	-	-
48	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน	50,000	พ.ค. - มิ.ย. 69	√	-	-	-
49	โครงการฝึกทักษะด้านฟุตบอล	150,000	ก.พ. - เม.ย. 69	√	-	-	-
50	โครงการดนตรีในสวนในเขตเทศบาล เมืองอังกษิลา	150,000	ม.ค. - ส.ค. 69	√	-	-	-
51	โครงการจัดตั้งชมรมดนตรีไทยในเขต เทศบาลเมืองอังกษิลา	50,000	ม.ค. - ส.ค. 69	√	-	-	-
52	โครงการจัดงานประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน	50,000	มี.ค. - เม.ย. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
53	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันไหล เทศบาลเมืองอ่างศิลา	400,000	ก.พ. - เม.ย. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
54	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาล แห่เทียนพรรษา	100,000	มิ.ย. - ก.ค. 69	√	-	-	-
55	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	1,500,000	ต.ค. - พ.ย. 68	-	-	√	512,875
56	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข "พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วม" ในเขตเทศบาล เมืองอ่างศิลา	30,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	√	-	15,421.50
57	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงาน สงกรานต์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	170,000	มี.ค. - เม.ย. 69	-	-	√	170,000
58	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา	600,000	ก.ย. - มิ.ย. 69	-	√	-	395,927
59	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน และผู้นำท้องที่	120,000	พ.ย. 68 - ส.ค. 69	-	√	-	83,700
60	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนและผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา	1,200,000	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	461,930

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
61	โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน และอบรมการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลเมืองอ่างศิลา	80,000	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	59,134
	รวม	92,259,708	-	22	19	20	42,728,615.67

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการวันเทศบาล	50,000	เม.ย. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา	500,000	ต.ค. - ธ.ค. 68	√	-	-	-
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	100,000	ก.ค. 69	-	-	-	โอนลด 100,000 บาท
4	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ บูรณาการงานทะเบียน สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	40,400	ก.พ. - มี.ค. 69	-	-	√	40,400
5	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	250,000	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	-	√	135,322
6	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ฝ่ายพลเรือน	100,000	เม.ย. - มิ.ย. 69	√	-	-	-
7	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองอ่างศิลา	50,000	เม.ย. - มิ.ย. 69	√	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการขับเคลื่อนความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา	50,000	ม.ค. - ก.ย. 69	-	√	-	13,746.50
	รวม	1,140,400					

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	14,900	ก.พ. - มี.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	48,600	ก.พ. - มี.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
	รวม	63,500					

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	ก.พ. - มี.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
	รวม	19,000					

ครุภัณฑ์อื่น ๆ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	กรงจับบังคับสัตว์	15,000	ก.พ. - มี.ค. 69	-	-	√	15,000
	รวม	15,000					

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) (กรณีกันเงิน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (วัดใหม่เกตุงาม) ชุมชนบ้านสวนมะม่วง ม.ต.ต.บ้านปึก	9,600,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	√	-	-	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณหลังอุ้เพชรการาจ (ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) หมู่ 6 ตำบลเสม็ด	2,292,900	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	-	√	2,292,900
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยรังสี - อัมพัน (ศิลาคอฟฟี่) (ชุมชนบ้านหัวโพรง) หมู่ 5 ตำบลเสม็ด	7,498,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	-	√	7,498,000
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย 4 มิตรสัมพันธ์เชื่อมโรงงานแบเตอรี หมู่ 5 ตำบลเสม็ด	4,792,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	-	√	4,792,000
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณ แยกซอย แม่เลี่ยม (ตรงข้ามสนามกีฬาเสม็ดใน) หมู่ 4 ตำบลเสม็ด	6,732,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	-	√	6,732,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรและตีเส้นจราจร	3,000,000	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
7	โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมภูมิทัศน์	25,000,000	ต.ค. 68 - ก. ย. 69	√	-	-	-
	รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา						
	(แห่งใหม่)						
	รวม	58,914,900					

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองอ่างศิลา (เงินสมทบสำนักงานงบประมาณ)	20,000,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	-	-	√	20,000,000
2	โครงการปรับปรุงขุมประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณเกาะกลาง สามแยกไฟแดง ถนนหมายเลข 3134 ชุมชนบ้านไร่ถั่ว หมู่ 3 ตำบลเสม็ด	2,590,000	ต.ค. 68 - ม.ค. 69	-	-	√	2,590,000
	รวม	22,590,000					

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย 18 ถนนมิตรสัมพันธ์ข้างซอยสมประสงค์ หมู่ 6 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	1,540,000	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย ตีการยาง (ข้างบ้านเลขที่ 30/14) หมู่ 7 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	460,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	-	√	460,000
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย โรงงานแบตเตอรี่ (ตรงข้ามหมู่บ้าน มณีรินทร์ไพโรเวชี้อ่างศิลา) หมู่ 5 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	2,200,000	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย อุสุทร (ข้างเมกาโฮม) หมู่ 6 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	2,960,000	ธ.ค. 68 - มิ.ย. 69	√	-	-	ยกเลิกโครงการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย 12 ถนนมิตรสัมพันธ์ (ซอยหลังวัดเตาปูนออก ซอยโรงงานแบตเตอรี่) หมู่ 2 ตำบลบ้านปึก หมู่ 5 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	4,220,000	ธ.ค. 68 - มิ.ย. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย ตีการยาง (ข้างบ้านเลขที่ 30) หมู่ 7 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	1,470,000	ธ.ค. 68 - มิ.ย. 69	√	-	-	-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกถนน มิตรสัมพันธ์ ซอย 12 (ตรงข้ามบ้านเลขที่ 17/5) หมู่ 2 ตำบลบ้านปึก (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	2,200,000	พ.ย. 68 - พ.ค. 69	√	-	-	ยกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกถนน มิตรสัมพันธ์ (ซอยข้างร้านค้าของเก่า) หมู่ 6 ตำบลบ้านปึก (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	220,000	พ.ย. 68 - เม.ย. 69	-	-	√	220,000
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย 18 ถนนมิตรสัมพันธ์ (ข้างบ้านเพชรสงฆ์) หมู่ 6 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	740,000	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	-	√	-	ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
10	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คาซ่า (ซอยสุขร่มเย็น) หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2568)	100,000	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	√	-	-	ยกเลิกโครงการ
	รวม	16,110,000					

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) (กรณีได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้แล้ว)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย 22 มิตรสัมพันธ์ ชุมชนบ้านสวนหมาก หมู่ 5 ตำบลบ้านปึก (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	1,100,000	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	987,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย สิทธิโชติ (ตรงข้ามบ้านเลขที่ 41/15) ชุมชนบ้านเสม็ดนอก หมู่ 6 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	1,380,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	-	√	1,288,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย สิทธิโชติ (ซอยหมู่บ้านบุษราคัมด้านซ้าย) ชุมชนบ้านเนินมะกอก หมู่ 7 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	6,100,000	ต.ค. 68 - พ.ย. 68	-	-	√	5,295,000
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณ หลังศูนย์เบนซ์ ออกหมู่บ้านอากาศ ชุมชนบ้านไร่ถั่ว หมู่ 3 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	1,200,000	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	934,800

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอยสุขุมวิท (ข้างบ้านเลขที่ 33/2) ชุมชน รักษ์เนินมะกอก หมู่ 8 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	550,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	-	-	√	533,000
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกซอย บ้านหัวโพรง 1 (เยื้องหมู่บ้าน Grandity Bay Angsila) ชุมชนบ้านหัวโพรง หมู่ 5 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	360,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	-	-	√	360,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกสภาพร (ซอยหมู่บ้านสมศรีข้างตึกร้าง) ชุมชนบ้านไร่ถั่ว หมู่ 3 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	2,700,000	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	-	-	√	2,444,000
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยห้วยกะปิ 17 (ซอยศาลพระพรหมช่วงท้ายซอย) หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	2,700,000	ต.ค. 68 - พ.ย. 68	-	-	√	2,280,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 12 ถนนมิตรสัมพันธ์ (จากวัดใหม่เกิดงามถึงวัดเตาปูน) หมู่ 2 ตำบลบ้านปึก (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	260,000	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	259,000
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเส้นแบ่งเขต (หมู่บ้านปรารมณ) หมู่ 5 ตำบลบ้านปึก หมู่ 7 ตำบลเสม็ด (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	330,000	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	294,000
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 13 - 15 ถนนมิตรสัมพันธ์ (ไหล่ทาง) ชุมชนบ้านปึกเล็ก หมู่ 3 หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลบ้านปึก (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	320,000	ต.ค. 68 - ก.พ. 69	-	-	√	320,000
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเสม็ด อ่างศิลา 3134 ซอย 33 (ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว เป็ดป่าโชค) หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา (จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567)	3,800,000	ต.ค. 68 - ธ.ค. 68	-	-	√	3,518,000
	รวม	20,800,000					

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2) (กรณีกันเงินไว้แล้ว)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	พัดลมอุตสาหกรรม	300,000	ม.ค. - มิ.ย. 69	-	-	√	300,000
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง	343,200	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	-	√	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3	เครื่องฟอกอากาศ	288,000	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	-	√	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
	รวม	931,200					

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	รถบรรทุกดีเซล ชนิด 4 ล้อ	1,200,000	ต.ค. - ธ.ค. 68	√	-	-	ยกเลิกโครงการ
2	รถบรรทุกดีเซล ชนิด 2 ล้อ	621,000	พ.ย. 68 - ก.พ. 68	-	√	-	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3	รถจักรยานยนต์	104,000	มี.ค. 69	√	-	-	-
	รวม	1,925,000					

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	รถเข็นปูน	3,000	ต.ค. - พ.ย. 68	-	-	√	3,000
2	รถเข็นเหล็กตรง	2,500	ต.ค. - พ.ย. 68	-	-	√	2,500
	รวม	5,500					

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สาย	11,500	ต.ค. - พ.ย. 68	-	-	√	11,500
	รวม	11,500					

ครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	สว่านโรตารี	15,000	ต.ค. - พ.ย. 68	-	-	√	15,000
2	เครื่องเจียรไร้สาย	23,600	ต.ค. - พ.ย. 68	-	-	√	23,600
	รวม	38,600					

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	15,000	ต.ค. - พ.ย. 68	-	-	√	15,000
	รวม	15,000					